

令和5年度 北海道内におけるICT活用施工データベース【工事概要情報】

令和6年3月1日現在

番号	発注者情報				工事情報										施工情報										施工実施における問題点(別紙)										
	開発建設部	事務所	担当課	事業区分	工事名	工事箇所	受注者名	請負金額(当初)百万円	工期 上段: 全体工期(当初) 下段: うちICT建機施工の工期	発注者指定型	施工者希望(I型) (施工者提案型)	施工者希望(II型)	技術区分 使用機種・NETIS番号						工種区分 工種規模			ICT施工の実施会社 又は (協力会社)	機械・機器の 調達会社 又は 提供会社	使用機械①			使用機械②			現場見学会					
													起工測量 (UAV/LS)	MC(マシコン D-1) 3D/2D	MG(マシンガイ ス) 3D/2D	TS-GNSS 緯度	TS出来形 管理	出来型管理 (UAV/LS)	その他	工種①	工種②			工種③		機種名	規格 メーカー	台数	機種名	規格 メーカー	台数	開催 有無	予定月日		
1	札幌	岩見沢河川事務所		河川	幾春別川総合開発事業の内 新桂ダム1工区地すべり対 策外工事	三笠市	伊藤組土建機	423.1	R4.4.15 ~ R5.2.20			○	UAV Matrice600PRO	バックホウ ブルドーザ PC200i D37PXi					施工履歴データを用いた出来形管理		盛土工	法面整形工		伊藤組土建機 (株)シナ重機	株CSS技術開発 株シナ重機 コマツカスタマーサポート機	バックホウ	0.8m3級 コマツ	1	ブルドーザ	8t級 コマツ	1	無		無	
2	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 札比 内築堤下流中水敷河道掘削 外工事	月形町	伊藤組土建機	427.3	R5.3.30 ~ R5.1.13			○	UAV Matrice600PRO	バックホウ PC200i					UAV Matrice600PRO		掘削工			伊藤組土建機 (日吉建設機)	株CSS技術開発 大東工業機 コマツカスタマーサポート機	バックホウ	0.8m3級 コマツ	1				無		無	
3	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 上新 橋津築堤上流河道掘削外工 事	新橋津村	伊藤組土建機	425.4	R5.3.30 ~ R6.1.12			○	UAV Matrice 600Pro +α 7R2/R3	バックホウ PC200LCI-11					施工履歴データを用いた出来形管理		掘削工			伊藤組土建機 (大東工業機)	株CSS技術開発 大東工業機 コマツカスタマーサポート機	バックホウ	0.8m3級 コマツ	1				無		無	
4	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 北村 築堤豊里下流河道掘削外工 事	岩見沢市	伊藤組土建機	345.4	R5.4.27 ~ R6.1.16 R5.7.6 ~ R5.11.30			○	UAV Matrice600Pro	バックホウ PC200i-11					UAV Matrice600Pro 出来形管理	施工履歴による	掘削工			伊藤組土建機 (大東工業機)	コマツカスタマー サポート機	バックホウ	0.8m3級 コマツ	1				無		無	
5	札幌	江別河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 江別 太上流築堤盛土工	南幌町	伊藤組土建機	338.3	R5.5.19 ~ R6.3.19			○	UAV Matrice600PRO	ブルドーザ D37PXi					UAV 出来形計測		盛土工			伊藤組土建機 (日吉建設機)	株CSS技術開発 コマツカスタマーサポート機	ブルドーザ	8t級 コマツ	1				無		無	
6	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 北村 遊水地逢坂樋門新設工事	岩見沢市	伊藤組土建機	450.7	R5.5.30 ~ R6.5.23			○	UAV Matrice300RTK	ブルドーザ D37PXi-24					UAV Matrice300RTK	振動ローラー TW504	盛土工			伊藤組土建機 (株)シナ重機	フィールドジャパン機 株シナ重機 コマツカスタマーサポート機	ブルドーザ	8t級 コマツ	1	ローラー	4t級 SAKAI		無		無	
7	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 石狩川みらい大橋右岸下流 低水路掘削外工事	月形町	岩田地崎建設 機	406.0	R5.3.30 R5.12.14			○	UAV DJI PHANTOMRTK/ Matrice 300RTK	バックホウ PC200i-10					UAV DJI Matrice 300 RTK		起工測量	河川土工	道路土工	岩田地崎建設機 株小松製作所 株ジオリサーチ	株小松製作所	バックホウ	PC200i-10 0.8m3積 コマツ	1					無	-	
8	札幌	岩見沢道路事務所	第1工務課	橋梁	一般国道12号 岩見沢市 大和路線橋撤去外一連工事	岩見沢市	岩田地崎建設 機	230.5	R5.4.20 R6.1.15				LS Leica BLK360						LS Leica RTC360		起工測量	旧橋撤去工 撤去前確認		岩田地崎建設機 株原田測量設計	株原田測量設計								無	-	
9	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 南幌町 南15線改良工事	南幌町	岩田地崎建設 機	276.8	R5.3.30 R6.3.28			○	UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ PC200i	ブルドーザ D37i	ローラー 4tコンバインド			UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量	道路土工	法面整形	岩田地崎建設機 ジオリサーチ	株小松製作所	バックホウ	PC200i 0.8m3 コマツ	1					無	-	
10	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 南幌町 南13線改良工事	南幌町	岩田地崎建設 機	267.1	R5.4.6 R6.3.15			○	UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ PC200i					UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量	道路土工	法面整形	岩田地崎建設機 ジオリサーチ	株小松製作所	バックホウ	PC200i 0.8m3 コマツ	1					無	-	
11	室蘭	苫小牧道路事務所	第2工務課	道路	日高自動車道新冠町 大狩部改良工事	新冠町	岩田地崎建設 機	153.4	R5.4.26 R6.3.15			○	LS Leica RTC360 UAV エアロセンス AS-M03	バックホウ PC200i-10	バックホウ PC200i-10	GNSS Smart Roller		x	UAV エアロセンス AS-M03	x	起工測量	盛土 掘削	法面整形	岩田地崎建設機 (株)ケイセイマサキ建 設	岩田地崎建設機 (株)ケイセイマサキ 建設	GNSS転圧管理 システム	Smart Roller アカサカテック	1	MCバックホ ウ	PC200i-10 コマツ	1	無	-		
12	札幌	江別河川事務所	工務課	河川	石狩川改修帯工事の内 王 子揚排水樋門改築外工事	江別市	岩田地崎建設 機	490.0	R5.7.14 R6.11.18			○	UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ ZX-200	ブルドーザ D3K				UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量	河川土工	法面整形	岩田地崎建設機 ジオリサーチ	日立建機	バックホウ	ZX-200 0.8m3積 日立建機	1	ブルドー ザ	D3K CAT	1	無	-		
13	札幌	岩見沢河川事務所	調査課	河川	石狩川改修工事の内 北村 遊水地排水門工事	岩見沢市	岩田地崎建設 機	3,889.0	R5.9.5 R9.3.17			○	UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ ZX-200					UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量	河川土工		岩田地崎建設機 ジオリサーチ	日立建機	バックホウ	ZX-200 0.8m3積 日立建機	1					無	-	
14	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 南幌町 南14線改良工事	南幌町	岩田地崎建設 機	372.1	R6.2.17 R6.12.19			○	UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ PC200i	ブルドーザ D37i	ローラー 4tコンバインド			UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量	掘削 盛土	法面整形	岩田地崎建設機 ジオリサーチ	株小松製作所	バックホウ	PC200i 0.8m3 コマツ	2					無	-	
15	函館	函館道路事務所	第2工務課	道路	一般国道278号 函館市 大船西改良工事	函館市	株工藤組	232.1	R5.3.31 ~ R6.1.15			○	UAV MATRICE300RTK	バックホウ PC200i-11					UAV MATRICE300RTK		掘削工	法面整形工		株工藤組 (株)手塚産業	株手塚産業	バックホウ	PC200i-11 0.8m3級 コマツ	1					無		無
16	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 北村 築堤豊里上流河道掘削外工 事	岩見沢市	株田中組	419.2	R5.5.2 ~ R6.1.16 R5.6.30 ~ R5.11.30			○	UAV DJI Matrice 300RTK	バックホウ PC200LCi 0.8m3(山積)					UAV DJI Matrice 300RTK	(施工履歴)	掘削工			株田中組 (大東工業機)	大東工業機 コマツカスタマーサ ポート機	バックホウ	PC200LCi 0.8m3(山積) コマツ	1					無		無
17	札幌	札幌河川事務所	第1工務課	河川	石狩川改修工事の内 雁来 築堤河道掘削外工事	札幌市	株田中組	407.9	R5.3.30 ~ R5.1.8 R5.7.5 R5.10.27			○	UAV-LS Matrice300RTK	バックホウ PC200LCi-11	バックホウ GAT325				施工履歴 LS		掘削工			田中組 (大東工業)	コマツ建機 CAT	バックホウ	0.8m3級 コマツ	1	バックホウ	0.8m3級 CAT	2	無	-	無	
18	旭川	士別道路事務所	第2工事課	道路	一般国道40号 中川町 上等平面工事	中川町	株田中組	574.9	R5.3.23 ~ R6.1.29 R5.5.20 ~ R5.11.10			○	UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ ZX135USX-6					LIDARセンサー 快速スキャン		起工測量	掘削工	法面整形工	(株)田中組 (株)ユニロード	北海道産(株) 日立建機日本機	バックホウ	ZX135USX-6 0.45m3積 日立	1					無	-	無
19	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 札比 内築堤上流中水敷河道掘削 外工事	月形町	株田中組	490.8	R5.3.30 ~ R6.1.13 R5.6.12 ~ R5.11.30			○	UAV DJI Matrice 300 RTK	バックホウ PC200i-11 0.8m3(山積)					UAV DJI Matrice 300 RTK		掘削工			田中組 (大東工業)	大東工業 コマツカスタマー サポート機	バックホウ	PC200i-11 0.8m3級 コマツ	1					無		無
20	札幌	岩見沢河川事務所	調査課	河川	石狩川改修補償工事の内 北村遊水地河道岩見沢月形 線下流工区移設工事	岩見沢市	株田中組	363.1	R5.5.2 ~ R6.1.9 R5.7.3 ~ R5.11.30			○	UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ PC200i 0.8m3(山積)					LS LidarLAM		起工測量	掘削工	盛土工	田中組 (大東工業)	大東工業 コマツ建機	バックホウ	0.8m3級 コマツ	1					無	-	無
21	旭川	美深分庁舎	工務課	道路	一般国道40号音威子府村下 音中舗装工事	音威子府	道路工業(株)	399.9	R5.3.27 ~ R6.1.16 R5.5.1 ~ R5.9.30			○	TLS Leica	MG 3D					TLS Leica		起工測量	上層路盤	コンクリート舗装	道路工業(株)	MG(3.7m) アクティオ	MG	3.7m コマツ	1					無し		無し

番号	発注者情報				工事情報							施工情報														施工実施における問題点(別紙)									
	開発建設部	事務所	担当課	事業区分	工事名	工事箇所	受注者名	請負金額(当初)百万円	工期		発注者指定型	施工者希望(I型) (施工者提案型)	施工者希望(II型)	技術区分 使用機種・NETIS番号					工種区分 工種			ICT施工の実施会社 又は(協力会社)	機械・機器の調達会社 又は提供会社	使用機械①			使用機械②			現場見学会					
									上段:全体工期(当初)	下段:うちICT機械施工の工期				起工測量(UAV/LS)	MC(マシコントール) 3D/2D	MG(マシンガン) 3D/2D	TS-GNSS 締固め	TS出来形管理	出来型管理(LS)	その他	工種①			工種②	工種③		機械名	規格メーカー	台数	機械名	規格メーカー	台数	開催有無	予定月日	
																																			開催有無
22	札幌	岩見沢道路事務所	第2工務課	道路	一般国道452号三笠市桂沢南舗装工事	三笠市	道路工業(株)	200.8	R5.4.21 ~ R6.2.20				LS	モーターグ レーダ			LS				下層路盤			道路工業(株)	株式会社アキオ	モーターグ レーダ	GD655-3	1				無	無		
23	室蘭	苫小牧道路事務所	第2工務課	道路	日高自動車道新冠町稲荷舗装外一連	新冠町	道路工業(株)	270.3	R5.4.14 ~ R6.1.31				TLS	モーターグ レーダ			抗ナビ	TLS			起工測量	下層路盤		道路工業(株)	株式会社共成レテム	モーターグ レーダ	3.7m	1				有	未定	無	
24	札幌市	建設局土木部	街路工事三係	道路	市債務負担行為 道道下手稲札幌線(北発第8号線~北発第12号線間)舗装路面改良工事	札幌市	道路工業(株)	37.6	R5.4.1 ~ R5.7.31				TLS		切削機			TLS			路面切削			ユナイテッド工業	ユナイテッド工業	切削機	酒井重工	1				無	無		
25	網走	北見道路事務所	第2工務課	道路	一般国道333号 佐呂間町栄路肩舗装工事	佐呂間町	道路工業・河西JV	92.0	R5.3.31 ~ R5.9.28				TLS		バックホウ	GNSS	TS				起工測量	道路土工	舗装工	道路工業(株) ((株)協栄土木)	大陸建設 コマツ 協栄土木 岩崎	バックホウ	0.2m3級	1	バックホウ	0.4m3級	1	無	-	無	
26	室蘭	室蘭道路事務所	工務課	道路	一般国道37号室蘭市中島町2丁目交差点舗装外一連工事	室蘭市	道路工業(株)	2,053.0	R5.7.10 ~ R6.1.30				TLS		切削機						切削オーバーレイ工			道路工業(株) (ユナイテッド)	ユナイテッド	切削機	F555	1				無	無		
27	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	一般国道274号 鹿追町瓜幕路肩舗装工事	鹿追町	道路工業・東日本JV	177.8	R5.6.2 ~ R6.2.19				TLS		切削機						路面切削			ユナイテッド(株) 道路工業・東日本JV	ユナイテッド(株) 道路工業・東日本JV	切削機	酒井重工	1				無	無		
28	室蘭	有珠道路事務所	工務課	道路	室蘭開発建設部管内舗装補修工事	伊達市大滝ほか	道路工業(株)	159.0	R5.9.20 ~ R6.3.15				TLS		切削機				TLS		路面切削			ユナイテッド 道路工業	ユナイテッド 道路工業	切削機	酒井重工	1				無	準備中により未定		
29	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路南幌町南7線舗装外一連工事	南幌町	道路工業(株)	152.3	R5.8.10 ~ R6.3.14				TLS	モーターグ レーダ				TLS			下層路盤			道路工業(株)	株式会社アキオ	モーターグ レーダ	3.7m級	1				無	無		
30	釧路	釧路道路事務所	第三工務課	道路	北海道横断自動車道 釧路市山花東舗装工事	釧路市山花	道路工業(株)	142.3	R5.8.2 ~ R6.1.31				TLS	モーターグ レーダ							下層路盤工			道路工業(株)	株式会社アキオ	モーターグ レーダ	3.7m級	1				無	無		
31	帯広	広尾道路事務所	工務課	道路	一般国道336号浦幌町ウツナイ路肩補修工事	浦幌町	道路工業・東日本 経常建設共同企業体	170.0	R5.6.23 ~ R6.3.22				TLS								起工測量			道路工業(株)	道路工業(株)							無	無		
32	旭川	名寄河川事務所	工務課	河川	天塩川改修工事の内音威子府築堤外工事	音威子府村	株式会社中川建設	219.8	R5.4.19 ~ R5.1.17				TLS UAV	バックホウブルドーザー			転圧管理システム		TLS UAV		盛土工	掘削工	起工測量	(株)中川建設 共生システム 中田建設	(株)中川建設 共生システム 中田建設	3DMC バックホウ	CAT320 0.8m ³	1	3DMC ブルドーザー	D6T	1			無	無
33	釧路	釧路道路事務所	第3工務課	道路	北海道横断自動車道 釧路市阿寒改良工事	釧路市	宮坂建設工業(株)	389.7	2023/4/3 ~ 2024/2/9				UAV	バックホウブルドーザー							掘削工	盛土工	法面工	宮坂建設工業(株) (株)タカ	日立建機日本(株)	3DMC バックホウ	0.8m3級	1	3DMC ブルドーザー	D3K2 7t	1	無	無	無	
34	帯広	帯広河川事務所	工務課	河川	十勝川改修工事の内音更築堤堤防保護外工事	音更町	宮坂建設工業(株)	402.8	2023/4/1 ~ 2024/3/15				LS	バックホウ							河川土工掘削	河川土工整地	河川土工法面整形工	宮坂建設工業(株) (日吉建設)	北海道産(株)	バックホウ	ZAXIS200-6	1	バックホウ	PC200-11	1	無	無	無	
35	帯広	池田河川事務所	工務課	河川	十勝川改修工事の内高島築堤下流河道掘削工事	池田町	宮坂建設工業(株)	430.7	2023/4/3 ~ 2024/1/18				LS	バックホウ			転圧管理システム		LS		土工(掘削工)	土工(締め固めあり)		宮坂建設工業(株) (平田建設)	日立建機日本(株)	バックホウ	ZX200X-6 0.8m ³	1	ブルドーザー	8t級	1	無	無	無	
36	帯広	池田河川事務所	工務課	河川	十勝川改修工事の内大森北2線河道掘削外工事	池田町ほか	宮坂建設工業(株)	380.7	2023/4/3 ~ 2024/1/29				LS	バックホウ							土工(掘削工)			宮坂建設工業(株) (株)平田建設	日立建機日本(株) コマツ	バックホウ	ZX200X-6 0.8m ³	1	バックホウ	PC200-11 0.8m ³	1	無	無	無	
37	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	帯広広尾自動車道 大樹町大樹道路改良工事	大樹町	宮坂建設工業(株)	231.1	2023/4/3 ~ 2024/2/15				LS	バックホウブルドーザー							道路土工掘削工	道路土工路体盛土工	道路土工法面整形工	宮坂建設工業(株) (株)タカ	日立建機日本(株)	ブルドーザー	D3K2 LGP	1				無	無	無	
38	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	北海道横断自動車道 陸別町 日宗南改良工事	陸別町	宮坂建設工業(株)	273.4	2023/4/3 ~ 2024/1/15				UAV	バックホウ							土工(掘削工)	土工(法面整形)		宮坂建設工業(株) (平田建設)	日立建機日本(株)	バックホウ	0.8m3級	1				無	無	無	
39	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	北海道横断自動車道 陸別町 分線改良工事	陸別町	宮坂建設工業(株)	420.2	2023/4/3 ~ 2024/3/11				UAV	バックホウブルドーザー							道路土工(掘削工)	道路土工(盛土工)	排水構造物工(床掘)	宮坂建設工業(株) (株)平田建設	日立建機日本(株)	3DMC バックホウ	ZX225USR-6 0.8m3級	2	コンバインドローラー	ZC50C-5	1	無	無	無	
40	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	北海道横断自動車道 陸別町 煎粉別南改良工事	陸別町	宮坂建設工業(株)	237.2	2023/6/3 ~ 2024/2/29				LS	バックホウブルドーザー							土工(路体盛土工)	土工(法面整形)		宮坂建設工業(株) (株)ティーオー開発	日立建機日本(株)	3DMC バックホウ	ZX200X-5 0.8m3級	1	3DMC ブルドーザー	D3K2 7t	1	無	無	無	
41	帯広	帯広道路事務所	第2工務課	道路	帯広広尾自動車道 大樹町振別南道路改良工事	大樹町	宮坂建設工業(株)	380.5	2023/6/3 ~ 2024/3/27				LS	バックホウブルドーザー							道路土工掘削工	道路土工路体盛土工	道路土工法面整形工	宮坂建設工業(株) (株)平田建設	日立建機日本(株)	バックホウ	ZX200X-6 0.8m ³	2	ブルドーザー	D3K2 LGP	1	無	無	無	
42	帯広	帯広農業事務所	第2工務課	農業	芽室川西地区稲田幹線用水路上帯広15号工区外一連工事	帯広市	宮坂建設工業(株)	420.2	2023/5/20 ~ 2024/3/7				UAV	バックホウ							土工(床掘)			宮坂建設工業(株) (株)健勝重建	日立建機日本(株)	バックホウ	0.8m3級	1				無	無	無	
43	札幌	千歳川河川事務所	第2工務課	河川	石狩川改修工事の内旧夕張川右岸西20号地先築堤盛土工外工事	南幌町	宮坂建設工業(株)	267.5	2023/3/30 ~ 2023/11/24				UAV-LS	ブルドーザー							河川土工盛土工	河川土工盛土工		宮坂建設工業(株) (株)日伸建設	日立建機日本(株)	3DMC ブルドーザー	7t級	1	締固め機械	3t級	1	無	無	無	
44	札幌	岩見沢河川事務所	調査課	河川	石狩川改修工事の内北村造水地豊里東工区周固堤工事	岩見沢市	宮坂建設工業(株)	435.6	2023/4/3 ~ 2023/2/28				LS	ブルドーザー			転圧管理システム		LS		盛土工		地盤改良工	宮坂建設工業(株) (日吉建設)	日立建機日本(株) 西尾レントオール	3DMC ブルドーザー	D3K2 7t	1	ブルドーザー	8t級	1	無	無	無	

番号	発注者情報				工事情報							施工情報													施工実施 における 問題点(別 紙)												
	開発 建設 部	事務所	担当課	事業 区分	工事 名	工事 箇所	受注者名	請負金額 (当初) 百万円	工 期 上段: 全体工期(当初) 下段: うちICT機械施工の工期	発注者 指定型	施工者希 望(I)型 (施工者 提案型)	施工者希 望(II)型	技術区分 使用機種・NETIS番号					工 種 区 分 工 種 規 模			ICT施工の 実施会社 又は (協力会社)	機械・機器の 調達会社 又は 提供会社	使用機械①			使用機械②			現場見学会								
													起工測量 (UAV/LS)	MC(マンコ ント ロール) 3D/2D	MG(マンガイ ダンス) 3D/2D	TS-GNSS 締固め	TS出来形 管理	出来型管理 (UAV/LS)	その他	工種①			工種②	工種③		機種名	規格 メーカー	台数	機種名	規格 メーカー	台数	開催 有無	予定月 日				
45	札幌	岩見沢農業事務所	第4工事課	農業	岩見沢北村地区 北村2幹線用水路豊正東工区工 事	岩見沢市	宮坂建設工業 株	373.2	2022/7/21 ~ 2023/3/8			○	LS GLS2000		バックホウ ZX200X-6					起工測量 土工			宮坂建設工業株 (株みらい・コンテック)	日立建機日本株	バックホウ	0.8m3級 日立建機	1				無		無				
46	室蘭	厚真川水系砂防事 業所	工務班	河川	厚真川水系 日高幌内川基幹堰堤外工事	厚真町	宮坂建設工業 株	294.7	2023/4/14 ~ 2024/5/20 2023/7/3 ~ 2023/11/30				LS GLS-2000		バックホウ ZX200X-6, ZX135USX			LS GLS-2000	河川土工 (法面整形) 4700m2	道路土工 (法面整形) 1780m2		宮坂建設工業株 (みらい・コンテック)	日立建機日本株	バックホウ	ZX200X-6 0.8m ³ 日立建機	1	バックホウ	ZX135USX 0.45m ³ 日立建機	1			無		無			
47	室蘭	鶴川沙流川河川事 務所	工務課	河川	沙流川右岸平取町本町地先 災害復旧工事	平取町	宮坂建設工業 株	262.7	R5.3.21 ~ R6.1.31 R5.8.21 ~ R6.1.26			○	LS TOPCON GLS-2000		バックホウ ブルドーザ CAT320-07			LS TOPCON GLS-2000	河川土工 河川土工	河川土工		長尾工業株	長尾工業株	バックホウ	0.8m3級 キャタピラー	1											
48	室蘭	苫小牧道路事務所	第2工務課	道路	日高自動車道 日高町 厚賀改良外一連工事	日高町ほか	宮坂建設工業 株	258.6	2023/5/31 ~ 2024/1/31 2023/8/21 ~ 2023/12/24			○	UAV MAVIC	ブルドーザ D37PX-24			転圧管理システム 締固め管理システム (Site Compactor)	LS GLS-2000	UAV	路体盛土工 地盤改良工			宮坂建設工業株 (日吉建設株)	日立建機日本株	3DMC ブルドーザ	D3K2 7t キャタピラー	1						無		無		
49	旭川	旭川農業事務所	第2工事課	農業	旭東地区 聖和75農区区画 整理外一連工事	旭川市	宮坂建設工業 株	461.9	2023/3/10 ~ 2024/2/16 2023/5/15 ~ 2023/10/27			○	UAV Matrice210RTK		バックホウ ZX200-6			LS GLS2000	用水路工 12.270m3	排水路工 7.750m3	法面整形工 24.606m2	宮坂建設工業株 (株)スギムラ建機	日立建機日本株	バックホウ	0.8m3級 日立建機日本 株	1											
50	旭川	旭川農業事務所	第3工事課	農業	大雪東川第一地区 61工区区画整理工事	東川町	宮坂建設工業 株	396.6	2023/3/1 ~ 2024/1/26 2023/5/25 ~ 2023/10/13			○	UAV Matrice210RTK	バックホウ ZX200x-6	バックホウ ZX135US			LS GLS2000	用水路工 2.830m3	排水路工 6.750m3	法面整形工 20.710m2	宮坂建設工業株 (五幡建設株)	日立建機日本株	バックホウ	0.8m3級 日立建機	1	バックホウ	0.5m3級 日立建機	1								
51	旭川	富良野地域農業開 発事業所	建設班	農業	鳥沼宇文地区 北6号用水路鳥沼工区工事	富良野市 中富良野町	宮坂建設工業 株	294.7	2023/3/14 ~ 2024/2/26 2023/10/1 ~ 2023/11/31			○	LS GLS2000		バックホウ ZX200-6-3MG			TS 自動追尾TS 快測ナビ		土工(床掘) 3600m3			宮坂建設工業株 (五幡建設株)	五幡建設株	バックホウ	0.8m3級 日立建機	1										
52	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 長沼町 北 5号線改良工事	長沼町	株砂子組	410.2	2023/3/28 ~ 2024/3/26 2023/5/22 ~			○	UAV Matrice300RTK TrimbleX7	ブルドーザ D37PXi			転圧管理システム SmartRoller	UAV Matrice300RTK	道路土工 37,000m3			株砂子組 (日吉建設株)	コマツ	3DMC ブルドーザ	D37PXi 8t コマツ	1											
53	札幌	岩見沢道路事務所	第2工務課	道路	一般国道452号 芦別市 幌 内改良工事	芦別市	株砂子組	287.7	2023/4/6 ~ 2024/1/5 2023/6/20 ~			○	TLS TrimbleX7						軽量盛土工 3,690m3			株砂子組 (株)フイズテック)															
54	札幌	幾春別川ダム事務 所	公務班	ダム	幾春別川総合開発事業の内 新桂沢ダム貯水池周辺付替 林道工事	三笠市	株砂子組	565.5	2023/4/28 ~ 2023/11/27 2023/6/12 ~			○	UAV-LS Matrice300RTK L1	バックホウ 杭ナビシヨベル			TS面管理 自動追尾TS 快測ナビ	UAV Matrice300RTK	道路土工 23,480m3			株砂子組 (大東工業株) (南大誠建設工業)	片桐機械株	バックホウ	0.8m3級 住友建機	2	バックホウ	0.45m3級 住友建機	1								
55	札幌	岩見沢河川事務所	調査課	河川	石狩川改修工事の内 北村 遊水地豊里西工区周囲堤外 工事	岩見沢市	株砂子組	400.0	2023/6/9 ~ 2024/3/18 2023/7/17 ~			○	UAV Matrice300RTK	ブルドーザ D37PXi	バックホウ PC200 レトロフィット		転圧管理システム CompactionMaster	UAV Matrice300RTK	河川土工 60,000m3	運搬路造成工 980m3		株砂子組 (日吉建設株)	コマツ	3DMC ブルドーザ	D37PXi 8t コマツ	1	バックホウ	0.8m3級 コマツ	1								
56	室蘭	厚真川水系 砂防事業所	工務課	砂防	厚真川水系日高幌内川 下流砂防堰堤工事	勇払郡 厚真町	岩倉建設株	319.0	R4.8.2 ~ R6.3.22 R4.9.21 ~ R5.9.22			○	UAV phantom4pro	バックホウ PC200I-11 PC128USI-10				UAV phantom4pro	掘削工 18,100m3	盛土工 700m3	法面整形工 1,200m2	岩倉建設株 (南丸重清川)	コマツカスタマ サポート株	バックホウ	PC200I-11 0.8m3級 コマツ	1	バックホウ	PC128USI-10 0.45m3級 コマツ	1					-			
57	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 南幌町 南12線改良外一連工事	南幌町	岩倉建設株	219.0	R5.8.10 ~ R6.3.21 R5.10.10 ~ R5.12.15			○	UAV phantom4pro	バックホウ ブルドーザ CAT 320 CAT D1		振動ローラー TW504		UAV phantom4pro	掘削工 2,000m3	路体盛土工 1,800m3		長尾工業株	日本キャタピラー コマツカスタマーサポ ート株	バックホウ	0.8m級 日本キャタピ ラー	1	ブルドーザ	7t級 日本キャタピ ラー	1								
58	室蘭	鶴川沙流川河川事 務所	工務課	河川	沙流川左岸平取町川向地先 災害復旧工事	平取町	ケイセイマサキ 建設株	137.4	R5.6.1 ~ R5.10.25 R5.7.26 ~ R5.10.4			○	UAV DJI Matrice 300 RTK	バックホウ PC200I-10				LS TOPCON GLS-2000	施工履歴データを用いた出来形管理	河川土工 (掘削工) V=39,500m3			ケイセイマサキ建設 株	コマツ	MCバックホウ	PC200I-10 0.8m3級 コマツ	1					有	2023/9/8				