

令和7年度 北海道内におけるICT活用施工データベース【工事概要情報】

令和7年11月1日現在

発注者情報				工事情報							施工情報																	施工実施における問題点(別紙)						
番号	開発建設部	事務所	担当課	事業区分	工事名	工事箇所	受注者名	請負金額(当初)百万円	工期 上段: 全体工期(当初) 下段: うちICT建機施工の工期	発注者指定型	施工者希望(I型) (施工者提案型)	施工者希望(II型)	技術区分 使用機種・NETIS番号						工事区分 規模			ICT施工の実施会社 又は (協力会社)	機械・機器の調達会社 又は 提供会社	使用機械①			使用機械②			現場見学会				
													起工測量 (UAV/LS)	MC(マシンコンロー) 3D/2D	MG(マシンガイド) 3D/2D	TS・GNSS 締めめ	TS出来形管理	出来型管理 (UAV/LS)	その他	工種①	工種②			工種③	機械名	規格 メーカー	台数	機械名	規格 メーカー	台数	開催 有無	予定月日		
1	札幌	千歳川河川事務所	第一工務課	河川	石狩川改修工事の内 長都上流築盛土外工事	千歳市	伊藤組土建㈱	242.6	R7.5.21 ~ R7.12.22	○			UAV DJI MATRICE 350 RTK	ブルドーザー D37PXi	バックホウ PC200	ブルドーザー D37PXi		UAV DJI MATRICE 350 RTK		起工測量 33,200m3	掘削工(ICT) 4,230m3	盛土工(ICT) 28,970m3	伊藤組土建㈱ (㈱ワキタCSS技術開発) (大東工業㈱)	コマツ建機	バックホウ 日立建機	PC200 0.8m3積 日立建機	1	ブルドーザー コマツ建機	D37PXi 9t級 コマツ建機	3				
2	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 北村遊水地西工区周囲堤外工	岩見沢市	伊藤組土建㈱	324.6	R7.6.6 ~ R7.12.26	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	ブルドーザー D37PXi		ローラー TW504		UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量 57,300m3	掘削工(ICT) 300m3	盛土工(ICT) 57,000m3	伊藤組土建㈱ (㈱ワキタCSS技術開発)	(㈱ワキタCSS技術開発 コマツカスタマーサポート㈱)	ブルドーザー コマツ建機	D37PXi 9t級 コマツ建機	1	ローラー SAKAI	D37PXi 4t級 SAKAI	1				
3	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 長沼町 馬追中央改良工事	長沼町	伊藤組土建㈱	305.2	R7.7.3 ~ R8.3.2	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK					UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量 4360m3	路体盛土 3500m3	路床盛土 860m3	伊藤組土建㈱ (㈱ワキタCSS技術開発)											
4	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 北村遊水地排水門工事	岩見沢市	岩田地崎建設㈱	3,889.0	R5.9.5 ~ R9.3.17	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ ZX-200				UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量 32000m2	河川土工 32000m3	作業土工 19000m3	岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	日立建機	バックホウ 日立建機	ZX-200 0.8m3積 日立建機	1				無	-	無	
5	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 上新篠津築堤掘削外工事	新篠津村	岩田地崎建設㈱	602.2	R7.3.29 ~ R8.1.9	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ CAT320-07-GLADE3D				UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量 30000m2	掘削 78,700m3		岩田地崎建設㈱ (日伸建設(株)) ジオリサーチ	(日伸建設(株)) 日本キヤバリー	バックホウ CAT	320-07-GLADE3D 0.8m3積 CAT	2				無	-	無	
6	札幌	千歳川河川事務所	第1工務課	河川	石狩川改修工事の内 漁太築堤盛土外工事	恵庭市	岩田地崎建設㈱	234.9	R7.3.28 ~ R7.10.14 R7.6.19 ~ R7.10.7	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ SH200	ブルドーザ D37PX-24	ローラー 4トンバインド		UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量 16,460m2	河川土工 掘削 盛土 630.7m3 7,988.9m3	堤内排水路工 353m3	岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	片桐機械	バックホウ 住友	0.8m3積 SH200 住友	1	ブルドーザ コマツ	8t級 D37PX-24 コマツ	1	無	-	無	
7	札幌	札幌道路事務所	第1工務課	道路	道央圏連絡道路 長沼町 等号線改良工事	長沼町	岩田地崎建設㈱	291.0	R7.3.14 ~ R7.12.26 R7.4.1 ~ R7.12.12	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK		ブルドーザ トレンチャ D37PXi PBT-700 PBT-1100	ローラー 4トンバインド		UAV 施工履歴 DJI MATRICE 300 RTK 中層地盤改良ガイ ダンスシステム		道路土工 載荷盛土 V=6,900m3	地盤改良工 中層混合処理工 法 V=7105m3		岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	㈱小松製作所 ㈱加藤建設 西尾レントオール㈱	ブルドーザー D37PXi コマツ	1	バックホウ ベースマシ ン 日立建機	1.4m3級 1.9m3級 日立建機	1	無	-	無		
8	札幌	深川農業事務所	工務課	農業	雨竜川下流地区 八丁目頭首工撤去工事	秩父別町	岩田地崎建設㈱	407.6	R7.3.17 ~ R8.2.27			○	UAV DJI MATRICE 300 RTK		バックホウ PC200-11					起工測量 190000m2	土工・作業土工 5829.5m3		岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ (日伸建設)	エスケイアイ	バックホウ コマツ	PC200-11 コマツ				無	-	無		
9	札幌	千歳川河川事務所	第2工務課	河川	石狩川改修工事の内 音江別左岸築堤盛土工	恵庭市	岩田地崎建設㈱	280.6	R7.3.28 ~ R7.12.22 R7.5.7 ~ R7.10.31	○			UAV DJI Matrice 300 RTK	ブル 3DMC GCS900	BH 3DMG Hemisphere GNSS	4tローラー Geo-Press For Cloud		UAV DJI Matrice 300 RTK	BH 3DMC ZX200X-6	盛土工 39000 m ³	攪拌工 33680 m ³	掘削工 950 m ³	岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	日立建機㈱ 岩崎㈱	ブルドーザ 日立建機㈱	7t級 GCS900 日立建機㈱	1	振動ローラ 日立建機	4t級 日立建機	1	無	-	無	
10	札幌	空知川河川事務所	河川課	河川	石狩川改修工事の内 幾寅地区防災施設基盤盛土外工事	南富良野町	岩田地崎建設㈱	417.7	R7.8.4 ~ R8.5.29	○			UAV DJI MATRICE 300 RTK	バックホウ フル ZAXIS200 D3K2		ローラー 4トンバインド		UAV DJI MATRICE 300 RTK		起工測量 40000m2	河川土工 盛土工 25000m3	掘削工 630m3	岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	日立建機㈱	ブルドーザ CAT	D3K2 CAT	1	バックホウ 日立	0.8m3級 ZAXIS200 日立	1	無	-	無	
11	札幌	千歳川河川事務所	第2工務課	河川	石狩川改修附帯工事の内 西長沼排水機場樋門撤去工事	長沼町	岩田地崎建設㈱	356.2	R7.9.13 ~ R8.6.2 R7.11.1 ~ R8.3.31	○			UAV DJI Matrice 300 RTK	ブル 3DMC ZX-200	BH 3DMG D37PX-24			UAV DJI Matrice 300 RTK		掘削工 5600m3	盛土工 7300m3	法面整形工 640m2	岩田地崎建設㈱ ジオリサーチ	日立建機㈱	バックホウ 日立建機	ZX-200 0.8m3積 日立建機	1	ブルドーザ コマツ	8t級 D37PX-24 コマツ	1	無	-	無	
12	函館	函館道路事務所	第2工務課	道路	北海道縦貫自動車道 七飯町 西大沼改良工事	七飯町	㈱工藤組	135.7	R7.7.3 ~ R8.2.27 R7.8.20 ~ R7.10.30	○			LS GLS-2200		バックホウ SK135SR VR500	振動ローラー 3トンバインド Smart Roller	TS LN150 快測ナビ			起工測量 0.01km2	掘削 路体盛土 150m3 1,000m3	法面整形 360m2	㈱工藤組 岩崎㈱	㈱工藤組 岩崎㈱	バックホウ コベルコ	0.45m3級 SK135SR コベルコ	1	振動ロー ラー 3t級 SAKAI	1	無	-	無		
13	函館	函館道路事務所	第2工務課	道路	一般国道278号 函館市 大船北改良工事	函館市	㈱工藤組	152.5	R7.9.9 ~ R8.3.24 R7.10.20 ~ R7.12.26	○			LS GLS-2200 ハンディLS LixelKity K1		バックホウ SK200-10	振動ローラー 3トンバインド Smart Roller		LS GLS-2200 ハンディLS LixelKity K1		起工測量 0.02km2	掘削 路体盛土 6,950m3 3,610m3	法面整形 2,500m2	㈱工藤組 岩崎㈱	㈱日神機械販売 岩崎㈱	バックホウ コベルコ	0.8m3級 SK200-10 コベルコ	2	振動ロー ラー 3t級 SAKAI	1	無	-	無		
14	室蘭	鶴川沙流川河川事務所	工務課	河川	鶴川改修工事の内 有明地区河道掘削工事	むかわ町	ケイセイマサキ建設㈱	195.6	R7.3.31 ~ R7.12.5 R7.6.9 ~ R7.10.15		○		UAV Matrice300RTK	バックホウ PC200i-12 PC200i-10					施工履歴		掘削工 36000m3			自社	コマツカスタマー サポート(株)	バックホウ コマツ	PC200i-12 コマツ	2	バックホウ コマツ	PC200i-10 コマツ	1	無		
15	室蘭	鶴川沙流川河川事務所	工務課	河川	鶴川改修工事の内 旭岡地区河道掘削外工事	むかわ町	ケイセイマサキ建設㈱	220.6	R7.7.4 ~ R8.3.23 R7.9.26 ~	○			UAV Matrice300RTK	バックホウ PC200i-12 PC200i-10					施工履歴		掘削工 36100m3			自社	コマツカスタマー サポート(株)	バックホウ コマツ	PC200i-12 コマツ	2	バックホウ コマツ	PC200i-10 コマツ	2	無		
16	札幌	札幌道路事務所		道路	道央圏連絡道路 長沼町 長沼ランプ橋下部工事	長沼町	㈱砂子組	390.7	R7.3.4 ~ R8.2.20 R7.8.18 ~ R7.9.30	○			UAV Matrice300RTK	バックホウ コベルコ				TLS TrimbleX7		構造物工 橋台2基	掘削工 橋台床掘		㈱砂子組 (日吉建設㈱)	アクティオ	バックホウ コベルコ 0.8m3級	1								
17	札幌	札幌道路事務所	第2工務係	道路	一般国道230号 札幌市 定山溪トンネル漏水防止板設置外一連工事	札幌市	㈱砂子組	266.5	R7.4.1 ~ R7.11.28				UAV Mavic3Enterprise				転圧管理シ ステム SmartRoller		UAV Mavic3Enterprise		盛土工 970m3			㈱砂子組 (大東工業㈱)	片桐機械	ローラー 550kg級	1							
18	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 枯木築堤河道掘削工事	岩見沢市	㈱砂子組	263.3	R7.6.19 ~ R8.1.9 R7.8.18 ~ R7.11.15	○			UAV DJI MATRICE 350 RTK		バックホウ PC200iトワフット			UAV Matrice350RTK	遠隔操作BH PC200iトワフ ット	河川土工 (掘削工) 71,300m3			㈱砂子組 (日吉建設㈱) (有)下村総業	コマツ建機	バックホウ コマツ	PC200 0.8m3積 コマツ	2				有		無	
19	札幌	札幌道路事務所		道路	道央圏連絡道路 長沼町 西3線改良工事	長沼町	㈱砂子組	319.9	R7.7.3 ~ R8.3.2 R7.9.20 ~ R7.12.20			○	UAV DJI MATRICE 350 RTK	チルトバックホウ ブルドーザ SH-200 D37PXi	バックホウ PC200iトワフット	転圧管理シ ステム コンパクション マイスター		UAV 施工履歴 DJI MATRICE 300 RTK 地盤改良ガ イダンス		道路土工 5,700m3	サンドマット工 5000m3	スラリー攪拌 248本	㈱砂子組 (有)大誠建設	コマツ建機 片桐機械	チルトバックホ ウ SUMITOMO	SH-200 0.8m3積 SUMITOMO	1	ブルドー ザー コマツ	D37PXi 9t級 コマツ	1	有			無
20	札幌	千歳川河川事務所	第2工務課	河川	石狩川改修工事の内 旧夕張川右岸築堤盛土外工事	長沼町	㈱砂子組	434.5	R7.7.18 ~ R8.3.18 R7.9.10 ~ R7.12.20	○			UAV DJI MATRICE 350 RTK	ブルドーザ D37PXi	バックホウ HD820	転圧管理シ ステム SmartRoller		UAV Matrice350RTK		河川土工 17,900m3			㈱砂子組 (日吉建設㈱) (有)下村総業	コマツ建機 片桐機械	ブルドーザー コマツ	D37PXi 9t級 コマツ	1	バックホウ コマツ	HD820 0.8m3積 KATO	1	無			無

発注者情報				工事情報								施工情報																	施工実施 における 問題点(別 紙)					
番号	開発 建設 部	事務所	担当課	事業 区分	工 事 名	工 事 箇所	受 注 者 名	請負金額 (当初) 百万円	工 期 上段：全体工期(当初) 下段：うちICT建機施工の工期	発注者 指定型	施工者希 望(Ⅰ)型 (施工者 提案型)	施工者希 望(Ⅱ)型	技 術 区 分 使用機種・NETIS番号						工 種 区 分 規 模			ICT施工の 実施会社 又は (協力会社)	機械・機器の 調達会社 又は 提供会社	使 用 機 械 ①			使 用 機 械 ②			現場見学会				
													起工測量 (UAV/LS)	MC(マシンコン ロー) 3D/2D	MG(マシンガイ ダンス) 3D/2D	TS・GNSS 締固め	TS出来形 管理	出来型管理 (UAV/LS)	その他	工 種 ①	工 種 ②			工 種 ③	機械名	規格 メーカー	台数	機械名		規格 メーカー	台数	開催 有無	予定月日	
21	室蘭	胆振農業事業部	第2工事課	農業	伊達地区大平5-2工区 区画整理工事	伊達市	㈱高橋建設	214.0	R7.4.22 ～ R8.2.8 R7.6.3 ～ R7.11.28		○		UAV DJI MATRICE 300 RTK	ブルドーザ CAT D6T	バックホウ CAT320		TS トブコンGT120I	UAV DJI MATRICE 350 RTK		整地工 8.02ha	暗渠排水工 6.6ha	法面整形工 1047m2	(株)高橋建設 (さくら佐藤建設㈱)	自社 (株)共成レンテム	ブルドーザー	D6T CAT	1	バックホウ	320 0.8m3積 CAT	1	無	-	無	
22	室蘭	胆振農業農事務所	第3工事課	農業	大原二期地区大原頭首工外 一連工事	洞爺湖町 留寿都村	㈱高橋建設	160,380.0	R7.4.22 ～ R8.3.10 R7.6.2 ～ R7.6.13		○		UAV DJI MATRICE 350 RTK		バックホウ SH235X-7			UAV DJI MATRICE 350 RTK		起工測量 5,725㎡	耕地復旧工 5,725㎡		㈱高橋建設 直管	共成レンテム	レトロフィット	EARTHRAIN	1				無	-	無	
23	札幌	幾春別川ダム建設 事業所	工務班	河川	幾春別川総合開発事業の内 新桂沢ダム周辺林道整備外 工事	三笠市	㈱田中組	542.3	R7.5.24 ～ R8.3.25	○			UAV DJI MATRICE 350 RTK	バックホウ Earthworks		振動ローラー 3tコンパインド SiteCompactor		UAV DJI MATRICE 350 RTK		起工測量 30,000m2	道路土工 3,000m3		(株)田中組 (大東工業(株))	片桐機械	バックホウ	SH135X-7 住友建機(株)	1	振動ロー ラー	3t級 SAKAI		無	-	無	
24	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 北村 逆水地豊里南工区周囲堤外 工事	岩見沢市	㈱田中組	271.8	R7.6.10 ～ R8.1.15 R7.7.20 ～ R7.11.20	○			UAV DJI Matrice 300RTK	ブルドーザー D37PXi	バックホウ PC200LCi 0.8m3(山積)	転圧管理 システム SmartRoller		UAV DJI Matrice 300RTK		起工測量 23,800m2	掘削工 8,500m3	盛土工 14,700m3	㈱田中組 (大東工業㈱)	大東工業㈱ コマツカスタマーサ ポート㈱	バックホウ コマツ	PC200LCi 0.8m3(山積) コマツ	1	ブルドーザ	8t級 コマツ	1	無		無	
25	札幌	札幌道路事務所	第一工務課	道路	道央圏連絡道路 長沼町 富士戸北改良工事	長沼町	㈱田中組	391.9	R7.8.8 ～ R8.6.11 R7.11.5 ～ R7.12.20		○							施工履歴		地盤改良工 N=493本			三和土質基礎(株) 三和土質基礎(株)	アース・オー ガー	71.2kN/㎡ YBM	2				無		無		
26	旭川	士別道路事務所 美深分庁舎	第2工務課	舗装	一般国道40号 中川町 琴平 東舗装工事	中川町琴平	道路工業㈱	246.2	R7.3.13 ～ R7.11.28 R7.5.12 ～ R7.10.31		○		LS Leica ScanStation	モーターグ レーダー KOMATSU				LS Leica ScanStation		不陸整正ICT 2200㎡	表層LS出来形 29190		自社	㈱アクティオ	モーターグ レーダー KOMATSU	KOMATSU 3.7m	1						特になし	
27	室蘭	苫小牧道路事務所	第2工務課	道路	日高自動車道 新冠町 高江西舗装工事	新冠町	道路工業㈱	257.2	R7.3.31 ～ R7.12.1		○		LS Leica ScanStation					LS Leica ScanStation		表層工 26,960m2			道路工業㈱	道路工業㈱						無		無		
28	室蘭	苫小牧道路事務所	第2工務課	道路	日高自動車道新冠町節婦 舗装工事	新冠町	道路工業㈱	172.4	R7.3.28 ～ R8.1.30		○		LS Leica ScanStation					LS Leica ScanStation		起工測量 34550m2	舗装工 34550m2		道路工業(株)	道路工業(株)							無		無	
29	室蘭	苫小牧道路事務所	第2工務課	道路	日高自動車道 新冠町 新冠 舗装工事	新冠町	道路工業㈱	263.6	R7.3.31 ～ R8.3.23 R7.6.2 ～ R7.6.31			○	LS Leica ScanStation	モーターグ レーダー KOMATSU			杭ナビ LN-150	LS Leica ScanStation		起工測量 17300	下層路盤 8800	出来形管理 47200	道路工業㈱	共成レンテム・岩崎	モーターグ レーダー	排出対策型 3.70m級 コマツ					無し		無し	
30	札幌	札幌道路事務所	第2工務課	道路	一般国道230号 札幌市 石 山交差点電線共同溝設置外 一連工事	札幌市	道路工業㈱	197.2	R7.3.31 ～ R8.2.12			○	LS Leica ScanStation		切削機 RTK-GNSS			施工履歴デー タ RTK-GNSS		舗装工(修繕工) 1840m2			道路工業(株) ユナイト(株)	(株)ワキタCSS技術 開発 ユナイト(株)	切削機	F555 酒井重工	1				無		無	
31	旭川	旭川道路事務所	第3工務課	道路	北海道縦貫自動車道 士別 市 武徳舗装工事	士別市武徳町	道路工業㈱	108.0	R7.9.19 ～ R8.1.20		○		LS Leica ScanStation	モーターグ レーダー KOMATSU				LS Leica ScanStation		起工測量 28400	路肩装甲路盤 10400	出来形管理 28400	道路工業㈱	アクティオ	モーターグ レーダー	排出対策型 3.10m級 コマツ					無し		無し	
32	旭川	士別道路事務所	第2工務課	舗装	一般国道40号 音威子府村 成島舗装工事	音威子府村茂 島	道路工業㈱	266.5	R7.3.25 ～ R7.12.5		○		LS Leica ScanStation					LS Leica ScanStation		表層LS出来形 21075			自社									特になし		
33	帯広	帯広道路事務所	第二工務課	道路	北海道横断自動車道 陸別 町 小利別改良工事	陸別町	宮坂建設工業㈱	305.4	R7.4.1 ～ R8.2.18 R7.5.12 ～ R7.11.28	○			UAV Matrice350RTK	バックホウ ブルドーザ ZX200X-5B D3K2ELGP			TS LN150 快測ナビ	UAV Matrice350RTK		掘削工 V=63,100m3	路体盛土工 V=31,200m3	法面整形工 A=5,300m3	宮坂建設工業㈱ (㈱日伸建設)	日立建機日本㈱	バックホウ	0.8m3 ZX200X-5B 日立建機㈱	1	ブルドーザ	9t級 D3K2ELGP CAT	1	無			
34	帯広	帯広道路事務所	第二工務課	道路	北海道横断自動車道 陸別 町 川向改良工事	陸別町	宮坂建設工業㈱	364.2	R7.04.01 ～ R8.01.26 R7.05.12 ～ R7.10.31	○			UAV Matrice350RTK	バックホウ ブルドーザ ZX200X-6 D3K2ELGP			TS LN150 快測ナビ	UAV Matrice350RTK		掘削工 V=32,900m3	路体盛土工 V=29,700m3	法面整形工 A=13,600m3	宮坂建設工業㈱ (㈱平田建設)	日立建機日本㈱	バックホウ	0.8m3 ZX200X-6 日立建機㈱	3	ブルドーザ	9t級 D3K2ELGP CAT	1	無			無
35	帯広	帯広道路事務所	第二工務課	道路	帯広広尾自動車道 大樹町 振別南改良工事	大樹町	宮坂建設工業㈱	232.1	R7.04.01 ～ R8.02.10 R7.06.02 ～ R7.10.31	○			LS GLS-2000	バックホウ ZX200X-6			TS LN150 快測ナビ	LS GLS-2000		掘削工 V=52,100m3	法面工 A=2,260m2		宮坂建設工業㈱ (㈱平田建設)	日立建機日本㈱	バックホウ	0.8m3 ZX200X-6 日立建機日本㈱	1				無		無	
36	帯広	帯広道路事務所	第二工務課	道路	帯広広尾自動車道 大樹町 リュウ川橋下部工事	大樹町	宮坂建設工業㈱	208.9	R7.03.28 ～ R8.01.06 R7.09.30 ～ R7.10.15			○	LS GLS-2000	バックホウ ZX-200-7				LS GLS-2000		橋台工 掘削工	擁壁工	床掘 V=1,000m3	宮坂建設工業㈱ (㈱平田建設)	日立建機日本㈱	バックホウ	ZX200-7 0.8m3 日立建機日本㈱	1				無		無	
37	帯広	池田河川事務所	工務課	河川	十勝川改修工事の内 大森第一樋門上流 河道掘削工事	池田町	宮坂建設工業㈱	210.4	R7.04.01 ～ R7.09.17 R7.07.08 ～ R7.08.22		○		LS GLS-2000	バックホウ ZX200x-6				LS GLS-2000		河川土工 (掘削工) 28,900m3			宮坂建設工業㈱ (㈱平田建設)	日立建機日本㈱	バックホウ	ZX200X-6 0.8m3 日立建機日本㈱	1				無		無	
38	帯広	池田河川事務所	工務課	河川	十勝川改修工事の内 美加登築堤河道掘削工事	池田町	宮坂建設工業㈱	216.2	R7.04.01 ～ R7.09.17 R7.06.02 ～ R7.08.06		○		LS GLS-2000	バックホウ ZX200x-6				LS GLS-2000		河川土工 (掘削工) 25,200m3			宮坂建設工業㈱ (㈱平田建設)	日立建機日本㈱	バックホウ	ZX200X-6 0.8m3 日立建機日本㈱	1				無		無	
39	帯広	帯広河川事務所	工務課	河川	十勝川直轄砂防事業の内 戸島別川第4号 砂防堰堤外工事	帯広市	宮坂建設工業㈱	277.1	R7.04.01 ～ R8.01.26 R7.05.21 ～ R7.06.20	○			LS GLS-2000	バックホウ ZX200X-6				LS GLS-2000		床掘り(掘削(砂防)) V=500m3			宮坂建設工業㈱ (㈱タカ)	日立建機日本㈱	バックホウ	0.8m3 ZX200X-6 日立建機㈱	1				無		無	
40	帯広	帯広河川事務所	工務課	河川	十勝川直轄砂防事業の内 戸島別川第1号 砂防堰堤外工事	帯広市	宮坂建設工業㈱	277.2	R7.07.05 ～ R8.02.24	○			LS GLS-2000					LS GLS-2000												無		無		

発注者情報				工 事 情 報									施 工 情 報																		施工実施 における 問題点(別 紙)		
番号	開発 建設 部	事務所	担当課	事業 区分	工 事 名	工事 箇所	受 注 者 名	請負金額 (当初) 百万円	工 期 上段：全体工期(当初) 下段：うちICT建機施工の工期	発注者 指定型	施工者希 望(Ⅰ)型 (施工者 提案型)	施工者希 望(Ⅱ)型	技 術 区 分 使用機種・NETIS番号						工 施 工 区 分 規 模			ICT施工の 実施会社 又は (協力会社)	機械・機器の 調達会社 又は 提供会社	使 用 機 械 ①			使 用 機 械 ②			現場見学会			
													起工測量 (UAV/LS)	MC(マシンコン トロー) 3D/2D	MG(マシンガイ ダンス) 3D/2D	TS・GNSS 締固め	TS出来形 管理	出来型管理 (UAV/LS)	その他	工 種 ①	工 種 ②			工 種 ③	機械名	規格 メーカー	台数	機械名	規格 メーカー	台数		開催 有無	予定月日
41	札幌	岩見沢河川事務所	工務課	河川	石狩川改修工事の内 上新篠津築堤 川上樋門下流掘削外工事	新篠津村	宮坂建設工業㈱	620.0	R7.03.28 ~ R7.12.02 R7.06.02 ~ R7.10.17	○			LS GLS-2000	バックホウ ZX-200			LS GLS-2000		河川土工 68,540m3			宮坂建設工業(株) (日吉建設㈱)	日立建機日本㈱	バックホウ	ZX-200 0.8m3積 日立建機	1				無		無	
42	札幌	岩見沢農業事務所	第三工事課	農業	岩見沢北村地区 豊正13・14区区画整理工事	岩見沢市	宮坂建設工業㈱	648.3	R7.04.15 ~ R8.02.25 R7.06.02 ~ R7.11.29			○	LS GLS-2000	バックホウ ZX-200			LS GLS-2000	ブルドーザ D37PLL	用水路工 9,000m3	排水路工 7,230m3	整地工 26.05ha	宮坂建設工業㈱ (スギムラ建機㈱) (五幡建設㈱)	日立建機日本㈱ コマツレンタル㈱	バックホウ	0.8m3積 日立建機	1	ブルドーザ	11t級 コマツ	1	無		無	
43	札幌	岩見沢農業事務所	第三工事課	農業	岩見沢北村地区 大富視線1分派用水 路中流工区工事	岩見沢市	宮坂建設工業㈱	412.4	R7.08.01 ~ R8.08.04 R7.09.17 ~ R7.12.13			○	LS GLS-2000		バックホウ ZX-200			土工 10,600m3	用水路工 680m3		宮坂建設工業㈱ (株みらい・コンテック)	日立建機日本㈱	バックホウ	0.8m3級 日立建機日本㈱	1				無		無		
44	旭川	旭川農業事務所	第四工事課	農業	旭東東神楽地区 80農区外区画整理工事	東神楽町	宮坂建設工業㈱	480.5	R7.03.10 ~ R8.02.06 R7.05.14 ~ R7.10.31		○		LS GLS-2000		バックホウ ZX200X-6 ZX135USX-6		LS GLS-2000		農道工 法面整形 15,855m2	農道工 畦畔整形 5,107m2	暗渠排水工 床掘 2,836m3	宮坂建設工業㈱ (㈱長尾工業) (㈱スギムラ建機)	日立建機日本(株)	バックホウ	0.8m3級 日立建機日本㈱	1	バックホウ	0.5m3級 日立建機日本㈱	2	無		無	
45	旭川	旭川農業事務所	第三工事課	農業	大雪東川第二地区 9工区外区画整理工事	東川町	宮坂建設工業㈱	410.0	R7.03.03 ~ R8.02.13 R7.05.20 ~ R7.10.31		○		LS GLS-2000		バックホウ ZX-200X-5B ZX135USX-6		LS GLS-2000		整地工 表土本整地 18.15ha	農道工 畦畔整形 4,490m2	暗渠排水工 床掘 4,150m3	宮坂建設工業㈱ (日吉建設㈱)	日立建機日本(株) 日本キャタビラー(合)	バックホウ	0.8m3級 日立建機日本㈱	1	ブルドーザ	10t級 CAT	1	無		無	
46	旭川	旭川農業事務所	第一工事課	農業	愛別地区 愛山78農区外区画整理工事	愛別町	宮坂建設工業㈱	530.0	R7.04.18 ~ R8.02.17 R7.05.26 ~ R7.10.31		○		LS GLS-2000		バックホウ ZX200X-6		LS GLS-2000		整地工 表土本整地 18.19ha	農道工 畦畔整形 6,530m2	暗渠排水工 床掘 22ha	宮坂建設工業(株) (五幡建設㈱) (日吉建設㈱)	日立建機日本㈱	バックホウ	0.8m3級 日立建機日本㈱	1	ブルドーザ	20t級 CAT	1	無		無	
47	旭川	旭川農業事務所	第一工事課	農業	愛別農地整備事業 中愛別工区区画整理工事	愛別町	宮坂建設工業㈱	1,209.3	R7.8.1 ~ R9.1.28 R7.11.3 ~ R8.10.31	○	○		UAV Matrice350RTK	バックホウ ZX200X-6	バックホウ ZX135USX		LS GLS-2000		幹線用水路 床掘 7,280m3	用排水路工 床掘 6,526m3	農道工 畦畔整形 14,600m3	宮坂建設工業(株) (五幡建設㈱) (日吉建設㈱) (長尾工業㈱) (㈱スギムラ建機)	日立建機日本(株) コマツレンタル道東(株)	バックホウ	0.8m3級 日立建機日本㈱	3	バックホウ	0.45m3級 日立建機日本㈱	1	無		無	
48	札幌	札幌北農業事務所	第一工事課	農業	篠津運河中流地区外1地区 西原幹線用水路村道南4号第 1工区工事	新篠津村	宮坂建設工業㈱	645.4	R7.06.16 ~ R8.03.13 R7.10.20 ~ R7.02.27			○	LS GLS-2000		バックホウ ZX-200			土工 5,600m3			宮坂建設工業㈱ (株みらい・コンテック)	日立建機日本㈱	バックホウ	0.8m3級 日立建機日本㈱	1				無		無		
49	札幌	江別河川事務所	工務課	農業	石狩川改修工事の内 江部市街築堤盛土外	江別市	宮坂建設工業㈱	509.0	R7.05.20 ~ R8.03.19 R7.08.01 ~ R8.02.28	○			LS GLS-2000	バックホウ ブルドーザ PC200-11 D1-12-LGP		GNSS 振動ローラー		LS GLS-2000		掘削工 3,674.9m3	盛土工 21,783.1m3	法面整形工 1,718.4m3	宮坂建設工業㈱ (日伸建設㈱)	エスケイアイ アクティオ	バックホウ	0.8m3級 ㈱コマツ	1	ブルドーザ	7t級 D1-12-LGP CAT	1	無		無

※ 本表の記載会社は、「ICT活用施工連絡会(事務局 [一社]日本建設機械施工協会)」に加盟する会社の工事概要情報です。